



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

KRID azonosító: 356220309

Iktatószám: 8032-1 /2025./T.A.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2025. október 27-én tartandó ülésére

Tárgy: **Beszámoló folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról**

Mellékletek: 1.melléklet: Folyamatban lévő pályázatok adatai

Előterjesztő: Trabalka Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Bereczki László beruházási menedzser

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2025. október 17. jegyző / helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Tenki Péter jegyző / helyettes

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója) -

Tárgyalja: TKB, PB

A Képviselő-testület ülése*1:			
- <u>n</u> vilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jelenleg folyamatban lévő beruházásairól, az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázat Pisokmáj csapadékvíz elvezetése:

A kivitelezés 100%-ban elkészült a sikeres műszaki átadással a beruházást átvettük. A vízjogi üzemeltetési engedély eljárás lezárult, az engedéllyel az elszámolás benyújtása is megtörtént. A nyomvonal változás miatt, a Mogyoród belterület, 900 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan tulajdonjogának megszerzése folyamatban van, amelyről korábban döntött a képviselő-testület. Elszámolás folyamatban, amelyre határidő hosszabbítási igényt jeleztük.

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

2. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Élhető Sportlétesítmények fejlesztése Grosics Gyula Sportcsarnok és Ober János Sportközpont energetikai korszerűsítés Mogyoródon településen:

Grosics Gyula Sportcsarnok energetikai korszerűsítése 100%-ban kész, a napelem E.ON általi beüzemelésével. A pályázati elszámolás benyújtása is megtörtént, az ellenőrzés folyamatban.

Ober János Sportközpont 100%-ban kész a napelem E.ON általi beüzemeléssel. A lelátófedés használatba vételi engedélyeztetése és az épület feltüntetése is megtörtént. A pályázati elszámolás be lett nyújtva, ellenőrzése folyamatban.

3. RRF-1.1.2-2021 kódszámú, Bölcsődei nevelés fejlesztése:

Tartalék listáról nyert a pályázat, de még most sincs támogatói okiratunk!

Az adaptált minta tervről tervegyeztetés folyt a Lechner központtal, ez alapján elkészült önerőből az engedélyes terv, amelynek az engedélyezése is lezárult. A támogatói okirat esetén a beruházás megkezdhető lenne.

4. Vis maior pályázat Fóti út., Rózsa utca:

A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a tulajdonosi hozzájárulások megszerzése és a tervdokumentáció támogatói jóváhagyása áll előttünk. A tulajdonosi hozzájárulási kérelem az ügyvédünk által előkészítés alatt van. Itt várhatóan több ütemben fog megvalósulni a beruházás.

5. Vis maior pályázat Béke út 20 :

A kiviteli terv elkészült, a kivitelezés közbeszerzési eljárása folyamatban van.

6. Műszaki Iroda felújítása:

A falszigetelési munkálatok augusztusban elkészültek, a technológiailag előírt száradást követően elindultak a befejező festési és burkolási munkák. A beköltözés október végén várható.

7. Mini bölcsőde építése:

A pályázati anyag előkészítése és előzetes felülvizsgálata megtörtént, a pályázatot 2025. október 16-án benyújtottuk.

8. Vis maior pályázat a 2025. augusztus 31. villámárvízzel kapcsolatban:

A pályázati anyag előkészítése megtörtént, a pályázatot 2025. október 14-én benyújtottuk.

Az Önkormányzat pályázatainak részletes adatairól az 1. melléklet szerint nyújtok tájékoztatást. A pár soros beszámoló nem adja vissza azon rengeteg problémát, amelyekkel szembesülünk és amelyek sikeres megoldása a feladaton dolgozó munkatársaink kitartásának köszönhető.

Határozati Javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Mogyoród Nagyközség Önkormányzat folyamatban lévő beruházásairól és pályázatairól szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Bereczki László beruházási menedzser útján Polgármester

Mogyoród, 2025. október 17.


Trabalka Szilvia
polgármester



szükséges önerő/Ft	Kivitelezés kezdete	Kiviteletés vége	Megvalósítás aktuális állapota (röviden)	Kivitelező neve	Szerződés száma
33 458 188 Ft	2023.08.15	2024.05.31	A kivitelezés 100%-ban elkészült a sikeres műszaki átadással. A vízjogi üzemeltetési engedély eljárás lezárult, az engedéllyel az elszámolás benyújtása is megtörtént. A nyomvonal változás miatt a 900hrsz tulajdonjogának megszerzése folyamatban van. Ellenőrzés folyamatban.	Geoszolg Kft.	55-170/2023
0 Ft		2025.10.08	Grosics sportcsarnok 100%-ban kész, a napelem Eon általi beüzemeléssel. A pályázati elszámolás benyújtása is megtörtént, az ellenőrzés folyamatban. Ober sportközpont 100%-ban kész a napelem Eon általi beüzemeléssel. A lelátófedés használatba vételi engedélyeztetése és az épület feltűntetése is rendben lezajlott. A pályázati elszámolás benyújtása is megtörtént, ellenőrzése folyamatban.	Hexamont Kft. Böjtös Bau Kft.	
16 000 867 Ft			Tartalék listáról nyert a pályázat, Még most sincs Támogatói Okiratunk! Az adaptál minta tervről tervegyeztetés folyt a Lechner központtal, ez alapján elkészült önerőből az engedélyes terv, amelynek az engedélyezése is lezárult.		
9 498 687 Ft			A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a tulajdonosi hozzájárulások megszerzése szükséges és a tervdokumentáció támogatói jóváhagyása is. A tulajdonosi hozzájárulási kérelem az ügyvédünk által előkészítés alatt van.		
2 143 379 Ft			- A kiviteli terv elkészült, a kivitelezés közbeszerzési eljárása folyamatban van.		
			A pályázati anyag előkészítése és előzetes felülvizsgálata megtörtént, a benyújtás 2025.10.16-án benyújtásra került.		
1 988 549 Ft			A pályázati anyag előkészítése megtörtént, a pályázat 2025.10.14-én. benyújtásra került.		