



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat
 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
 e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
 KRID azonosító: 706179366

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. március 9. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Egészségház építésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása

Mellékletek: támogatási szerződés módosítási kérelem tervezete

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Morvai Balázs projektmenedzser

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója)

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Rendkívüliség indoklása: A jelenlegi támogatási szerződés szerint a projekt befejezési határideje 2020, április 3. amelyet lejártá előtt szükséges módosítani és a vonatkozó kérelem sürgősen benyújtandó, figyelembe véve annak elbírálási folyamatait!

A Képviselő-testület ülése* ¹ :			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata PM_EUALAPELLATAS2017/23 sz. pályázat keretében 193.377.961 Ft (95%) támogatást nyert a 2146 Mogyoród, Fóti út 18., hrsz. 1357/2 alatt létesítendő új egészségház építésére. A vonatkozó támogatási szerződés 2018. április 04. napján lépett hatályba, a projekt befejezésére eredetileg innen számított max.24 hónap állt rendelkezésre, amely 2020. április 3. volt, amely a használatbavételi és egyéb engedélyek megszerzését jelenti. A Pénzügyminisztérium meghosszabbította a határidőt, a MÁK 2020.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

február 26-i közleménye szerint a PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú pályázati konstrukcióban a "támogatott tevékenység az Ávr. 102/B. §.(1) bekezdése szerinti befejezésére a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre."

A támogatással érintett beruházásra, sikeres közbeszerzési eljárást követően 2018. szeptember 10-én az NF Solar Hungária Kft-vel építési kivitelezési szerződést kötött az Önkormányzat. Az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés szerint az építési tevékenység eredeti befejezési határideje: 2019. július 31. volt, amely a szerződés 3.5 pontja szerint automatikusan 2019. szeptember 23-ra tolódott, mivel az épület alapozásának módosítása miatt szükségessé vált pótmunkák előkészítése miatt a kivitelezés 2018 őszén 54 napra felfüggesztésre került. A munkák befejezése előtt újabb kiegészítő kivitelezési feladatok elvégzése vált szükségessé, amely miatt az építési vállalkozási szerződés 2019.szeptember 20-án, majd 2019. december 3-án módosításra került, így a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárására nyitva álló késedelem és kötbérmentes határidő: 2019. december 19. lett.

Az építési munka befejezésére 2019. december 19-én került sor műszaki átadás-átvétellel, a használatbavételi engedélyeztetés 2020. februárban kezdődött meg, amely az egyéb engedélyek beszerzésével együtt időigényes folyamat. A projekt tervezett befejezését így 2020.szeptember 30-ra szeretnénk módosítani, amely bővel belefér a 36 hónapba.

Az előterjesztés tárgyának költségvetési vonzata nincs. Mellékeljük a támogatási szerződés módosítási kérelem tervezetét.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata PM_EUALAPELLATAS2017/23 sz. pályázat keretében a 2146 Mogyoród, Fóti u. 18. hrsz. 1357/2 alatt új egészségház létesítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítását a mellékelt kérelem tervezet alapján kezdeményezze és a projekt tervezett befejezését 2020.szeptember 30-ra módosítsa.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított támogatási szerződést írja alá.

Határidő: a kérelem benyújtására a döntést követő 5 munkanapon belül a szerződés aláírására folyamatos

Felelős: Morvai Balázs projektmenedzser és Berezki László útján Polgármester

Mogyoród, 2020. március 9.





Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e- mai: mogyorod@mogyorod.hu

Ügyiratszám:
Előadó: Morvai Balázs, kapcsolattartó
Tel: 06 30 377 1153
E-mail: bmorvai@vnet.hu

Tárgy: PM_EUALAPELLATAS_2017/23 sz.
támogatási szerződés módosítási kérelme

Sebestyén Gabriella
igazgató
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Magyar Államkincstár
1054 Budapest, Hold u. 4.

KÉRELEM TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA

Alulírott Paulovics Géza polgármester, mint Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., törzsszám: 1317783) képviselője a "Mogyoród Nagyközség új egészségházának fejlesztése" című projektünk PM_EUALAPELLATAS_2017/23 számú támogatási szerződésének (TSZ) módosítására az alábbi kérelmet nyújtom be:

A támogatási szerződés 2. sz. módosítása szerint	Jelenlegi módosítás igény szerint
1.4. A támogatott tevékenység megvalósításának a) időtartama: 19 hó bb) tervezett befejezése: 2020. április 3. 1.6. Az a), b), c), d) pontnak a támogatási szerződés hatálybalépését követő huszonnégy hónapon belül meg kell valósulnia.	1.4. A támogatott tevékenység megvalósításának a) időtartama: 25 hó bb) tervezett befejezése: 2020. szeptember 30. 1.6. Az a), b), c), d) pontnak a támogatási szerződés hatálybalépését követő harminchat hónapon belül meg kell valósulnia.

Indoklás

A támogatási szerződés hatálybalépésének, aláírásának dátuma: 2018.04.04.

A PM 2020. február 26-i közleménye szerint a PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú pályázati konstrukcióban a "támogatott tevékenység az Ávr. 102/B. §.(1) bekezdése szerinti befejezésére a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre."

A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja, az építésre vonatkozó első kötelezettségvállalás időpontja: 2018. szeptember 10., amikor az építésre vonatkozó építésre vonatkozó vállalkozási szerződés sikeres közbeszerzési eljárást követően megkötésre került. Az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés szerint az építési tevékenység eredeti befejezési határideje: 2019. július 31. volt, amely a szerződés 3.5 pontja szerint automatikusan 2019. szeptember 23-ra tolódott, mivel az épület alapozásának módosítása miatt szükségessé vált pótmunkák előkészítése miatt a kivitelezés 2018. őszén 54 napra felfüggesztésre került.

A munkák befejezése előtt újabb kiegészítő kivitelezési feladatok elvégzése vált szükségessé, amely miatt az építési vállalkozási szerződés 2019.szeptember 20-án, továbbá 2019.december 3-án is módosításra került, amely során a beruházás összes költsége nettó 14.421.146 Ft-tal növekedett, valamint a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárására nyitva álló késedelem és kötbérmentes határidő: 2019. december 19. lett.

Az építési munka befejezésére 2019. december 19-én került sor műszaki átadás-átvétellel, a használatbavételi engedélyztetés 2020. februárban kezdődött meg, amely az egyéb engedélyek beszerzésével együtt időigényes folyamat. A projekt tervezett befejezését így 2020.szeptember hónap végére szeretnénk módosítani.

Melléklet:

Kivitelezői szerződés 2019. szeptember 20-i (3. sz.) és 2019. december 3-i (4. sz.) módosításai

Tisztelettel kérem, hogy a támogatási szerződést ennek figyelembevételével szíveskedjenek módosítani.

Mogyoród, 2020. március ...

Tisztelettel:

.....
Paulovics Géza
polgármester